埃塞俄比亚泽门银行项目周报

主楼及地下室工程

2018年8月7日~2018年8月13日

内容提要

- 一、 一周生产简要回顾
- 二、本周安全文明施工工作完成情况
- 三、 本周技术质量工作完成情况
- 四、需业主、监理和设计解决的主要问题
- 五、 本周计划比对分析
- 六、 下周计划
- 七、 天气情况
- 八、 施工照片

编制人:张银梅

审核人: 周世豪

提交时间: 2018.08.13